

宏業建築工程有限公司				大埔道(元洲仔段)3821號 宏福苑維修及翻新工程 - 屋苑整體性工程進度預算表R3.2						
識別	任務名稱	開始時間	完成時間	2025年		2025年		2025年		2026年
				第三季	第四季	第一季	第二季	第三季	第四季	第一季
1	總施工期	2024年7月16日	2026年3月3日							
2	外牆方案三：施工期	2024年7月16日	2026年3月3日							
3	1.5A 蓋建棚架工程	2024年7月16日	2025年2月10日							
4	第一期(第F、G、H座)	2024年7月16日	2024年9月23日							
5	第二期(第C、D、E座)	2024年9月24日	2024年12月2日							
6	第三期(第A、B座)	2024年12月3日	2025年2月10日							
7	1.5B 拆除棚架工程	2025年9月26日	2026年3月3日							
8	第一期(第F、G、H座)	2025年9月26日	2025年11月4日							
9	第二期(第C、D、E座)	2025年11月28日	2026年1月6日							
10	第三期(第A、B座)	2026年1月26日	2026年3月3日							
11	2.0 徹底打鑿外牆批盪及翻新工程 (方案: 重鋪外牆批盪及紙皮石方案)	2024年9月24日	2026年1月12日							
12	第一期(第F、G、H座)	2024年9月24日	2025年8月25日							
13	第二期(第C、D、E座)	2024年12月3日	2025年11月3日							
14	第三期(第A、B座)	2025年2月11日	2026年1月12日							
15	3.0 室內公眾地方粉飾工程	2024年7月16日	2025年6月30日							
16	第一期(第F、G、H座)	2024年7月16日	2025年2月10日							
17	第二期(第C、D、E座)	2024年9月24日	2025年4月21日							
18	第三期(第A、B座)	2024年12月3日	2025年6月30日							
19	4.0 改善消防設施工程	2024年11月22日	2025年6月10日							
20	第一期(第F、G、H座)	2024年11月22日	2025年2月11日							
21	第二期(第C、D、E座)	2024年12月27日	2025年3月18日							
22	第三期(第A、B座)	2025年3月21日	2025年6月10日							
23	5.0 大廈排水管工程	2024年10月18日	2025年8月28日							
24	第一期(第F、G、H座)	2024年10月18日	2025年4月1日							
25	第二期(第C、D、E座)	2024年12月27日	2025年6月10日							
26	第三期(第A、B座)	2025年3月14日	2025年8月28日							
27	6.0 什項工程	2024年11月4日	2025年12月5日							
28	第一期(第F、G、H座)	2024年11月4日	2025年5月9日							
29	第二期(第C、D、E座)	2025年1月6日	2025年10月10日							
30	第三期(第A、B座)	2025年3月3日	2025年12月5日							
31	7.0 冷氣機排水喉工程	2025年3月28日	2025年8月14日							
32	第一期(第F、G、H座)	2025年3月28日	2025年6月19日							
33	第二期(第C、D、E座)	2025年4月25日	2025年7月15日							
34	第三期(第A、B座)	2025年5月23日	2025年8月14日							
35	8.0 修葺外牆所有建築裝飾條(石屎窗簷)工程	2024年9月24日	2025年7月8日							
36	第一期(第F、G、H座)	2024年9月24日	2025年2月10日							
37	第二期(第C、D、E座)	2024年12月3日	2025年4月22日							
38	第三期(第A、B座)	2025年2月11日	2025年7月8日							
39	9.0 外牆支承冷氣機石屎板修葺工程	2024年9月24日	2025年12月15日							
40	第一期(第F、G、H座)	2024年9月24日	2025年7月28日							
41	第二期(第C、D、E座)	2024年12月3日	2025年10月7日							
42	第三期(第A、B座)	2025年2月11日	2025年12月15日							
43										
44										
45	備註: 上表所例工程預算進度，實際開展拖工日期需按照屋苑集資工程費用進度，及業主立案法團批准正式施工日期而定。									

專案: 專案1
日期: 2024年6月8日

任務

分割

里程碑

摘要

專案摘要報告

外部任務

外部里程碑

非作用中的里程碑

非作用中的摘要

手動任務

僅包含工期

手動上顯型摘要

手動摘要

僅定義開始日期

僅包含完成時間

外部任務

外部里程碑

進度

期限