



【通 NOTICE 告】

外牆打鑿工程 (C 座)

致：宏福苑 宏新閣 各業戶

本公司即將派員進行外牆打鑿工程，詳情如下：

日期	:	2024 年 12 月 9 日(星期一) 至 2024 年 12 月 28 日(星期六)
時間	:	上午 9 時正 至 下午 6 時正
影響範圍	:	C 座 31/F-25/F (所有單位 廚房、客廳及房間位置 (詳情請參閱附圖一))
打鑿期間 注意事項	:	詳情請參閱附圖二、三、四
原因	:	進行外牆打鑿工程

如受天雨影響，有關工程將會順延一天，敬請留意。

工程期間將會產生噪音及灰塵，敬請各業戶關閉窗戶、切勿晾曬衣服及將擺放在戶外之私人物品及植物盆栽放回屋內，以免因工程時產生意外、污物弄髒室內傢具及損毀物品，多謝合作。

如因本司工程引至之損壞，本司將會承擔賠償責任，如有任何查詢請致電張先生 62765788 或 譚先生 62762938。



宏業建築工程有限公司
Prestige Construction & Engineering Co., Ltd.

2024 年 12 月 2 日

副本抄送：宏福苑業主立案法團，鴻毅建築師有限公司，置邦興業有限公司




宏業建築工程有限公司

PRESTIGE CONSTRUCTION & ENGINEERING CO., LIMITED

Ref. No.: PC-24-WFC-N-49C

附圖一

外牆打鑿工序位置圖 (C 座)





附圖二

打鑿前準備及注意事項如下：



1. 先在玻璃窗貼上膠紙，然後在膠紙上塗上玻璃膠，並把保護物料貼在玻璃窗上。

←左圖作參考之用




2. 完成後請預留一天時間，等待玻璃膠乾固後，才能打開窗戶。

←左圖作參考之用



附圖三

打鑿工序安排如下：



3. 打鑿期間工人會在運身橋上走動、工作。

←左圖作參考之用



木板



中空板


4. 打鑿期間，會在窗戶外再加木板或中空板以作**雙重保護**用途，打鑿工程完成後隨即拆除。

←左圖作參考之用



附圖四

打鑿工序安排如下：



5. 由於打鑿期間窗戶做了臨時雙重保護，故暫時只能作有限度打開，直至打鑿工序完成後隨即拆除，預計需時一星期。

←左圖作參考之用